



FUKTMÄTNINGSPROTOKOLL



OBJEKT

Adress	Skipås Borrväg 5, 305 72 Steninge
Fastighetsbeteckning	Skipås 25:170
Besiktningsnummer	20260706-01
Uppdragsgivare	Lena Nordkvist Magnusson, Claes Magnusson
Fastighetsägare	Lena Nordkvist Magnusson, Claes Magnusson
Besiktningsman	Fredrik Bäckgren
Besiktningsdag	2026-07-06

FUKTMÄTNINGAR

Utförande	Fuktmätningarna är ett stickprov och kan inte garantera en riskfri konstruktion. Fuktmätningar har utförts på vinden och i en regel. Mätningen utfördes med Protimeter Surveymaster samt Protimeter Hygromaster.
Resultat	Vind På vinden uppmättes en relativ fuktighet med högsta värdet på 53,5 % RF 21,5 C. Se bild 1. På vinden uppmättes det ett värde på 8,7 % fuktkvot i en takstol. Se bild 2. På vinden uppmättes det ett värde på 8,4 % fuktkvot i en takstol. Se bild 3. Mätning i en regel I huset uppmättes det ett värde på 9,6 % fuktkvot i en regel. Se bild 4. Mätvärden under kritiskt värde garanterar dock inte att konstruktionen är riskfri.
Information	Luftfuktighet (RF) Luftens fuktighet mäts i relativ fuktighet (% RF). RF är ett mått på hur mycket vatten som luften innehåller vid en viss temperatur. Vid 100 % RF är luften mättad och fukten fälls ut i form av små vattendroppar. Vid 70 % -75 % RF finns det en risk för att mikrobiell tillväxt kan förekomma (mögel) Fuktkvot (FK) Ett materials fuktighet mäts i fuktkvot (FK). FK är ett mått på förhållandet mellan fuktinnehåll i kg och mängden torrt material i kg. Vid fuktkvoter överstigande 17 % finns det risk för mikrobiell tillväxt (mögel).

SKÅNES HUSBESIKTNINGAR AB

Bild 1.



Bild 2.



Bild 3.



Bild 4.



Vänliga hälsningar

SKÅNES HUSBESIKTNINGAR AB

Fredrik Bäckgren

Besiktningsman

0722-138684

Fredrik.backgren@skaneshusbesiktningar.se

www.skaneshusbesiktningar.se