

Anderssons Elektriska i Stockholm AB

Kontroll av mindre arbeten

Santos Christoffer
Ladubacken 14
13465 Ingarö

Ordernr: 13566

Utförd
7 feb 2025
Jonas A

DEL 1

KONTROLL AV MINDRE ARBETEN

Med mindre arbeten avses kompletteringsinstallationer på en befintlig och spänningssatt (tagen i bruk) elanläggning

För att uppfylla kraven i gällande regelverk ska varje installation under uppbyggnad och/eller efter kompletterande montage, före spänningssättning och efter spänningssättning inspekteras (besiktigas okulärt) och provas för att så långt som möjligt kontrollera att arbetet utförts på rätt sätt.

För fortlöpande kontroll av olika delar i installationsarbetet hänvisas till Installatörsföretagens dokument Kontroll under montage, blankett 051962.

Kontroll före spänningssättning av kopplingsutrustning med anslutna installationer samt kontroll efter spänningssättning utförs enligt Installatörsföretagens dokument Kontroll efter färdigställande TN-C (051963) eller Kontroll efter färdigställande TN-S (051964).

☐ Kontroll under montaget enligt Kontroll under montage	☒ Leverantörens installations o monteringsanvisningar har följts	☐ Leverantörens drift- och underhållsinstruktioner har överlämnats till beställaren
☐ Garantibevis är ifyllt och avlämnat	☒ Märkning är utförd vid kopplingsutrustning och vid ansluten elapparat enligt handlingar och gällande regler.	☐ Underlag för ändring av ritningar schema etc. är upprättat och avlämnat.
☐ Kontroll enligt särskilt planeringsdokument före montage	☒ Kontinuitetskontroll av skyddsjordsledarkretsen till samtliga utsatta delar, det vill säga skyddsjordade delar i monterade elapparater, belysningsarmaturer, vägguttags jordbleck etc. samt skyddsutjämnande delar mot PE-skenan eller sann jord t.ex. vattenrör.	☒ Endast ledare som används för skydd mot elchock har grön och gul färgmarkering.
☒ Skydds- och skyddsutjämningsledare är korrekt dimensionerade	☒ Anslutet material och utrustning har rätt spänning och rätt inställda överströmsskydd.	☒ Anslutna utrustningar har rätt funktion.
☐ Arbetsplatsen är avstädad. Spill och demonterad materiel har tagits om hand enligt företagets rutin och miljöplan.	☐ Beställarens representant är meddelad att arbetet är färdigställt.	☐ Uppdatering eller ny gruppförteckning

Isolationsmätning

534MΩ

Anderssons Elektriska i Stockholm AB

Mätinstrument

☒ Fluke T150	☒ Isolationstester
--	--

Utförda kontroller och aktiviteter framgår enligt vad som är ikryssat enligt ovan

2025-02-07

Avvikelser

Installatör

Jonas