


*AO nr: XXXXXXX

Typ av besiktning: Krypgrund
Objektsadress: Rådjursstigen 35
Sollentuna

Fastighetsbeteckning:

Besiktningdag: Klicka här för att ange datum.



HANDLÄGGARE

OCAB i Stockholm AB
Magnus Andersson
010-169 50 64
Magnus.andersson@ocab.se

UNDERLAG:

Besökt på plats, uppmätt fuktkvot va 15%, bör ej överstiga 17%, grund ca 50 m2, höjd ca 0,5

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

För att fuktsäkra grunden framöver så kan man: installera en permanent hygrostatstyrd adsorptionsavfuktare Corroventa CTR 300TT-3 med trådlös display Pro för avläsning av kritiskt börvärde samt inställningsmöjligheter

Läggning ny åldersbeständig plast med uppvik grundmur. Tätning 2 st rör

Avfuktaren förses med ljuddämpare på båda sidorna. Montering erforderligt med spirokanaler för våt samt torrluft. Ev håltagning grundmur för avluft våtluft. Ventiler i grundmur sätts igen. Framdragning jordat eluttag ingår

3 års materialgaranti på installerade produkter. 1:a servicen efter 1 år ingår

Slutjustering samt dokumentation av installation





FÖLJANDE INGÅR:

Enligt åtgärdsförslag

KOSTNAD:

Materialkostnad: 31 500 kr inkl. moms, arbetskostnad 20 925 kr inkl. moms

Möjlighet finns att göra Rot-avdrag på arbetskostnaden:

Totalkostnad efter rot-avdrag: 46 147 kr ink. Moms.

Villaägarnas rabatt avdragen

Norsborg den 1/10 2026
Ocab i Stockholm AB

Magnus Andersson

ORDERBEKRÄFTELSE

ARBETSORDERNUMMER:

Rådjursstigen 35

FÖLJANDE INGÅR:

Enligt åtgärdsförslag

KOSTNAD:

Materialkostnad: 31 500 kr inkl. moms, arbetskostnad 20 925 kr inkl. moms

Möjlighet finns att göra Rot-avdrag på arbetskostnaden:

Totalkostnad efter rot-avdrag: 46 147 kr ink. Moms.

Villaägarnas rabatt avdragen

.....
Ovanstående beställes: Namnteckning/ Datum Personnummer